

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業						
事業の概要	事業年度	平成21年度補正		事業完了日	平成23年3月30日			
	総事業費	1,184,616千円		交付金額	394,872千円			
	整備対象地域	隠岐の島町全域						
	事業の内容							
	<p>本町では、ADSLとISDNが利用可能であったが、局舎から遠い地域は十分なインターネット通信環境が得られない地区を多く抱え、地域間の情報通信格差が拡大していた。</p> <p>また、離島という地理的条件の下、住民はもとより地元企業や医療機関などから強く通信速度の高速化の要望があり、町内全域に光ケーブルを敷設し、高速なインターネット環境を整備することとなった。</p> <p>この事業では、インターネット接続サービスの提供を行うために光ファイバー網を整備することで、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図ることを目的として、整備された光ファイバー芯線をIRU方式で電気通信事業者へ貸し出すことにより、町内全域に超高速ブロードバンド環境の整備を実現した。</p> <p>また、町の中心部では、携帯電話事業者によるサービスが行われているが、一部地区では携帯電話が使えない不感エリアとなっており、日常生活への支障や、防災面の不安があり、不感エリア解消の要望が多く寄せられていた。今回の携帯電話用伝送路施設を整備することで、当該エリアで携帯電話サービスを展開する移動体通信事業者へ施設を貸し出し、当該地区において携帯電話サービスを行うことが可能となった。</p>							
BB	サービス開始日	平成23年3月31日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	西日本電信電話株式会社 島根支店						
		整備計画時の目標		⑩実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	7,358	7,358	7,192	7,174	7,161	7,136	7,096
	加入世帯数	2,576	2,796	2,492	2,619	2,623	2,613	2,601
加入率(%)	35	38	34.6	36.5	36.6	36.6	36.7	
評価及び課題	<p>【評価】</p> <p>整備計画時の目標は達成されていないが、初年度から3年間、利用促進キャンペーン活動(軽減措置)により、加入世帯の増加がみられたが、近年は横ばい状態となっている。今回の整備により、地域間における情報格差の是正及び携帯電話不感地帯の解消が図られ、整備目標には一定の成果が表れている。</p> <p>【課題】</p> <p>整備地域内(全町)では、高齢者世帯が多く、それらを中心とする未加入の世帯に対して、新たなブロードバンド活用法を検討を行ったり、新規加入料や月額負担金の負担感から、加入を控えるケースも見受けられるため、サービス提供事業者と、軽減策や、新たなサービスの提供などの検討を行なうことで、加入率の向上に繋げていく必要がある。</p>							